

Długosiodło, dnia 27 sierpnia 2021 r.

WÓJT GMINY DŁUGOSIODŁO

I N F O R M A C J A

w sprawie realizacji inwestycji pn. „**Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło**”.

Wykonawca robót wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego:
WALD-GLOB Jan Radecki, ul. Kościuszki 41, 06-100 Pułusk.

Termin realizacji według zawartej umowy w dniu 01 kwietnia 2021 r. – 30 września 2021 r.
Plac budowy protokolarnie przekazano w dniu 07 kwietnia 2021 r. i rozpoczęto roboty budowlane.

W dniu 08 lipca 2021 r. Wykonawca pisemnie złożył Inwestorowi informację o wstrzymaniu robót ze względu na trudności z zakupem niektórych materiałów budowlanych oraz koniecznością dłuższego okresu wysuszenia drewna budowlanego. Wznowienie robót miało nastąpić w miesiącu sierpniu br.

W dniu 16.08.2021 r. Wójt Gminy Długosiodło wystąpił z pismem do Wykonawcy o przystąpienie do kontynuacji realizacji inwestycji.

W dniu 18.08.2021 r. Wykonawca poinformował Gminę Długosiodło o pozyskaniu oczekiwanych materiałów budowlanych. W dniu 23.08.2021 r. Wójt Gminy Długosiodło wystosował pismo do Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Zespołu Projektowego o terminie spotkania roboczego w sprawie realizacji inwestycji.

Narada odbyła się w dniu 26.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło.

W trakcie narady ustalono:

1. Wykonawca przystąpi do robót budowlanych w dniu 06 września 2021 r.
2. Ze względu na obecny rynek materiałów budowlanych (oczekiwanie na ich pozyskanie), Wykonawca wystąpi z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia budowy do dnia 30 listopada 2021 r. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i nowy harmonogram realizacji inwestycji.

WÓJT GMINY
Stanisław Jastrzębski